



ENTREPRISE OUATTARA CONSTRUCTION

Bâtiment – Travaux Publics – Génies Civil - Quincaillerie & Divers

Cél. : (223) 673 78 03 – Bur. : 228 57 69 Fax : 228. 58. 32 BP. E 5077
Torokorobougou, Rue 343, Porte 43 – Bamako Rép. du Mali

e - mail : ouattaraconstruction@orangemali.net

PROJET DE CONSTRUCTION DE L'HOPITAL DE SAN BLOC MATERNITE- DIOCESE DE SAN**CARITAS ***

RAPPORT FINAL DE CHANTIER:

BLOC MATERNITE

Maître d'Ouvrage

CARITAS DU DIOCESE DE SAN

(Représenté par L'ABBE EMMANUEL N. KONE)

ENTREPRISE

ENTREPRISE OUATTARA CONSTRUCTION « E.O.C. »

Tel.66 73 78 03 / 76 08 64 14
BP : E 5077

Tel : 20 28 57 69-Fax 20 28 58 32
Bamako - MALI



SOMMAIRE

I- GENERALITES

1. DESCRIPTION GENERALE DU PROJET
2. LOCALISATION
3. DISTRIBUTION
4. DONNEES DU MARCHE ET MONTANT DES TRAVAUX
5. DELAI ET DEMARRAGE DES TRAVAUX

II- ACTIVITES DE L'ENTREPRISE

1. SYNTHESE
2. PERSONNEL
3. MATERIEL
4. APPROVISIONNEMENT EN MATERIAUX
5. AVANCEMENT DES TRAVAUX
6. PLANNING D'EXECUTION

III- ACTIVITES DU CONTROLE

1. PERSONNEL
2. ACTIVITES

IV- OBSERVATIONS DU CONTROLE

V- VISITES ET REUNIONS DE CHANTIER

VI- PHOTOS DE CHANTIER



I- GENERALITES

1. DESCRIPTION GENERALE DU PROJET

Le présent marché a pour objet l'exécution des **travaux de L'HOPITAL du DIOCESE DE SAN BLOC MATERNITE-**

2. LOCALISATION

Les travaux sont situés dans la ville SAN sur le site de **PARANA MISSION CATHOLIQUE.**

3. DISTRIBUTION

PROGRAMME DE CONSTRUCTION

- 1- Une salle d'attente sous forme d'apatham**
- 2- Une salle de garde**
- 3- Une salle de grossesse pathologie**
- 4 - Deux salles de catégorie 1 et 2**
- 5-Deux salles de des accouchées (1-2)**
- 6 -Deux salles d'accouchement (1-2)**
- 7-Un S.A.S en face des blocs d'accouchement**
- 8-Un couloir de circulation**
- 9-Deux salles de consultations (1 et 2)**
- 10 -Une salle de conselling**
- 11- Une salle de consultations post - natale**
- 12- Une salle de planning familiale**
- 13- Des terrasses couvertes**
- 14- Trois toilettes dans le couloir**
- 15- Quatre toilettes dans les salles'Accouchements-categories-1 – 2-Grossesse pathologie-)**
- 16 – Des toilettes externes selon le projet.**

4. DONNEES DU MARCHE ET MONTANT DES TRAVAUX

<i>ENTREPRISE</i>	<i>LOT</i>	<i>N° du Marché</i>	<i>Montant des travaux</i>
Entreprise Ouattara Construction EOC	Unique	Sans objet	85 000 000 FCFA soit 129 582 EUROS

5. DELAI ET DEMARRAGE DES TRAVAUX

a. Délai d'exécution des travaux : **210 jours** soit 7 mois sans compter le mois d'août **donc du 20 mai 2014 au 20 juillet 2014**

b. Démarrage effectif des travaux : 20 mai 2014

c. Fin contractuelle des travaux : 20 janvier 2015

d. **Temps supplémentaires jusqu' au 20 juillet 2015 ; due à des modifications de plans ; des intempéries, des modifications dans les travaux de plomberie, d'électricité pour un meilleur fonctionnement du bloc.**

II- ACTIVITES DE L'ENTREPRISE

1. SYNTHESE

Du 20 mai 2015 au 20 juillet 2015, l'entreprise a réalisé tous les travaux :

- Réalisation du Bâtiment : 100%

2. PERSONNEL

L'Entreprise Ouattara Construction (EOC) emploie en moyenne 65 ouvriers sur le chantier d'ou les noms sont répertoriés chaque jour dans le journal de chantier. Le Personnel se compose de :

<i>DESIGNATIONS</i>	<i>NOMBRE</i>
Ingénieur	01
Chef de chantier	02
Maçons	10
Manœuvres	25
Briquetiers	05
Electriciens	02
Menuisiers couvreurs	05
Soudeurs métallique et alu	10
Ferrailleurs	05

3. MATERIELS

<i>DESIGNATIONS</i>	<i>NOMBRE</i>
Camion benne 7 m3 et 24 m3	2
Toyota bâchée 4x 4 L166-t 106	2
Pelle Mécanique	1
Pelles manuelles	25
Pioches	15
Brouettes	20
Petits matériels	15
Bétonnière	1
Compacteur	2
Compresseurs pour fouilles	2
Vibreux	2

4. APPROVISIONNEMENT EN MATERIAUX

<i>DESIGNATIONS</i>	<i>UNITE</i>	<i>QUANTITE</i>
Ciment	Tonne	120
Gravier	m ³	350
Sable	m ³	650
Fer de Ø 6	Barre	3060
Fer de Ø 8	Barre	800
Fer de Ø 10	Barre	2200
Fer de Ø 12	Barre	1020
Fil recuit	Rouleaux	55
Planches	m3	22
Pointes	Carton	10



AVANCEMENT DES TRAVAUX

I. TERRASSEMENT	100 %
II. BETON MAÇONNERIE EN FONDATION	100%
III. BETON MAÇONNERIE EN ELEVATION	100%
IV. COUVERTURE	100%
V. ENDUIT & REVETEMENT	100%
VI. MENUISERIE ALU VITRAGE IMPRIME 6MM FINITION NATURELLE	100%
VII. MENUISERIE METALLIQUE ET BOIS	100%
VIII. ELECTRICITE	100%
IX. PLOMBERIE SANITAIRES	100%
X. PEINTURE	100%

BLOC DE LATRINES



Chauffe eau



Couloir en face des salles de soins





VUE DE L'EXTERIEUR DE LA MATERNITE DE SAN



TOILETTES EXRENES

Le Directeur de l'Entreprise Ouattara Construction
JEAN PAUL OUATTARA



Bamako le 14 octobre 2015